

Sessió informativa del procés d'enderroc del Mercat de l'Abaceria

13 de novembre a les 15.30hh, a la seu del Districte de Gràcia

Calendari

DATA	Treballs
Divendres 22-N	Presentació Pla Treball a la Generalitat
Setmana 2-D	Replanteig Obra
Setmana 2-D	Aprovació Pla Seguretat i salut
Setmana 9-D	Proves equips (sonores i emplaçament)
Setmana 9 i 16-D	Inici treballs bastida
Setmana 23-D / 7-G	Estimació de l'aprovació del Pla a la Generalitat
Setmana 7-G	Continuació treballs bastida
Setmana 3-F	Inici desamiantat F1 - Travessera
Setmana 10-F	Final desamiantat F1 - Travessera
Setmana 10-F	Mesures ambientals finalització F1
Setmana 2-M	Inici desamiantat F2 - Puigmartí
Setmana 2-M	Final desamiantat F2 - Puigmartí
Setmana 9-M	Mesures ambientals finalització F2
Pendent programar	Inici desamiantat F3a
Pendent programar	Final desamiantat F3a
Pendent programar	Mesures ambientals finalització F3a
Pendent programar	Inici desamiantat F3b
Pendent programar	Final desamiantat F3b
Pendent programar	Mesures ambientals finalització F3b
Pendent programar	Inici desamiantat F3c
Pendent programar	Final desamiantat F3c
Pendent programar	Mesures ambientals finalització F3c
Pendent programar	Retirada resta elements fibrociment
Pendent programar	Enderroc tancaments i paviment (2 MESOS)

Mesures control ambiental

- L'empresa adjudicatària farà mostrejos obligatoris durant la obra
 - o medicació ambiental quan s'acabin tots els treballs (abans i després de retirar els plàstics)
 - o 1 medicació cada 5 dies aproximadament dins de la bombolla
 - o Cada depressor té els seus propis controls
- També es realitzaran mostrejos per encarregats directament per l'Institut de Mercats de Barcelona.

Pla de treball

- Es faran entre 4 i 6 confinaments dinàmics, sistema de bombolla amb depressors.
- Està previst començar amb la primera bombolla de Travessera de Gràcia, després Puigmartí i en últim lloc la nau central
- S'intentarà estar el menor temps possible per evitar molèsties als veïns ja que els depressors han d'estar en funcionament les 24h/dia. Per tant hi haurà dos torns al dia de feines per part del personal especialitzat.
- A banda de reprogramacions pendents, està previst que a l'agost estigui tot enderrocant.

Altres compromisos:

- Es continuarà amb les taules de seguiment amb Veïns i Comerciants per anar informant de les principals fites. La propera es preveu al gener abans d'iniciar el primer desamiantat.
- Es farà una proposta per tenir informats a l'entorn de les mesures ambientals