



ACTUALITZACIÓ Previsió Calendari**

El mes de gener l'Institut Municipal de Mercat torna a presentar el Pla de treball a la Generalitat ja que s'havien de resoldre unes consideracions menors. El calendari actualitzat facilitat és el següent:

- Presentació nou pla amb esmenes: 23 de gener.
- Previsió terminis d'aprovació: 20 dies aproximadament
- Durant el mes de gener s'han realitzat:
 - a) acta inici i replanteig
 - b) revisió dels tancaments
 - c) recepció dels materials de la bastida
- El 3 de febrer s'inicia el muntatge de la bastida
- Previsió d'inici procés de desamiantat: principis de març (vinculat a tenir el permís de Treballs de la Generalitat)

FASE 4. ENDERROC PARETS I PAVIMENTS DEL MERCAT I NETEJA ZONA

Previsió d'inici enderrocs de les parets laterals i elements del mercat: mes de juliol/agost. Un cop finalitzat el procés de retirada de les plaques de fibrociment de la coberta. Aquesta fase finalitzarà **l'octubre de 2020.**

** Calendari actualitzat gener 2020 i encara supeditat a l'aprovació definitiva del Pla treball per part de la Generalitat.