



ACTUALITZACIÓ Previsió Calendari**

El mes de gener l'Institut Municipal de Mercat torna a presentar el Pla de treball a la Generalitat ja que s'havien de resoldre unes consideracions menors. El calendari actualitzat facilitat és el següent:

- Presentació nou Pla de treball amb esmenes: 23 de gener.
- Durant el mes de gener es realitzen els següents treballs:
 - a) acta inici i replanteig
 - b) revisió dels tancaments
 - c) recepció dels materials de la bastida
- Notificació de l'aprovació del Pla de Treball: 3 de febrer
- Inici dels treballs de muntatge de la bastida: 3 de febrer
- Previsió d'inici procés de desamiantat: principis de març

FASE 4. ENDERROC PARETS I PAVIMENTS DEL MERCAT I NETEJA ZONA

Previsió d'inici enderrocs de les parets laterals i elements del mercat: mes de juliol/agost. Un cop finalitzat el procés de retirada de les plaques de fibrociment de la coberta. Aquesta fase finalitzarà **l'octubre de 2020**.

** Calendari previst actualitzat: 4 de febrer de 2020